▶ DATOS DEL USUARIO/PROPIETARIO DEL EQUIPO

Persona de contacto:	
Teléfono de contacto:	
Dirección:	
Población:	

▶ DATOS DEL INSTALADOR

N.º Cliente:	
Persona de contacto:	
Teléfono de contacto:	
Comercial asignado /Delegación:	

	Modelo	Nº de serie
Unidad exterior:		
Unidad interior:		

▶ APLICACIÓN PREVISTA DEL SISTEMA

Suelo radiante	
Suelo refrescante	
Radiadores	
Solo acs	
Fan coils	
Otros	

CHECKLIST:

▶ CONTROLES A REALIZAR ANTES DE SOLICITAR LA INTERVENCIÓN	Si	No
El circuito hidráulico está acabado, se ha llenado y purgado		
Se ha instalado un filtro de agua en la entrada de la unidad		
Equipos emplazados correctamente acorde a los manuales de instalación		
La alimentación de la unidad está conectada (unidades monofásicas obligatorio 1 fase y neutro)		
Las resistencias eléctricas para calentar el aceite se han activado (mín. 24 h. antes)		
¿Hay instalada válvula de seguridad del circuito primario?		
¿Hay instalada válvula de seguridad del circuito de ACS?		
¿Hay instalado un vaso de expansión adecuado para el circuito primario?		
¿Hay instalado un vaso de expansión adecuado para el circuito de ACS?		
¿Se ha instalado depósito de inercia en el circuito primario?		
¿La distancia de seguridad para el mantenimiento se ajusta a lo indicado en el boletín técnico, sección DIMENSIONES DE DISEÑO/ZONAS DE SEGURIDAD?		

▶ TIPO DE DEPÓSITO DE ACS	
Con serpentín sumergido	Sin serpentín sumergido

▶ CIRCUITO FRIGORÍFICO	Si	No
¿Diámetro de tubería frigorífica correcta según manual de instalación?		
¿Tubería totalmente acabada y aislada?		
¿Realizado vacío y comprobada estanqueidad del circuito?		
Longitud total entre unidad exterior e interior	metros:	
Diferencia de altura entre unidad exterior e interior	metros:	
Carga de refrigerante adicional	gramos:	

▶ REVISIÓN DE INSTALACIONES	Si	No
Se ha visitado y revisado la instalación por personal de Saltoki		
Observaciones:		

¡ATENCIÓN!

- La alimentación eléctrica será la definitiva.
- Se asegurará la presencia del personal de la empresa instaladora, conocedor de la instalación, capaz y responsable de realizar los trabajos que sean requeridos por el personal de SAT.
- La calidad del agua contenida no debe nunca superar los valores previstos en los manuales de instalación de los equipos.
- La alimentación eléctrica de las unidades exteriores deberá haberse realizado 24 horas antes, con el propósito de que el compresor esté a temperatura adecuada.
- Se deberá remitir la solicitud debidamente cumplimentada con la suficiente antelación para programar la visita del SAT.

Para tramitar esta solicitud de puesta en marcha, el instalador debe rellenar y firmar este documento correctamente y enviarlo a info@kosner.net

El responsable de la instalación	El responsable técnico de Saltoki
Nombre	Nombre
FIRMA Y SELLO	FIRMA

En: _____, a _____ de _____ de 20____